



Nº EXPTE	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	FECHAS									Plazo meses	Importe €		CONTRATISTA	DIRECCIÓN TÉCNICA OBSERVACIONES
		Remisión	Aprobación	Adjudicación	Contrato	Aprob.Plan Seg.y Salud	Replanteo	Terminación prevista	Terminación obra	Recepción		Proyecto	Adjudicación		
12-038	Adec. Bóvedas 3 y 4 del Baluarte de San Roque para puesta en marcha de la Galería de Arte y Exposiciones "Baluarte de San Roque" para Artistas marroquíes y Europeos.	25/0//13 IFEF	02/08/13				12/05/14				45 d.natural es	451.403,96		FONSAN	Juan Manuel y Daniel Lo tramita IFEF
12-050	PERGOLA MIRADOR														ALEJANDRO
12-055	Proyecto de refuerzo de firme de la Avda. Juan Carlos I	30/07/14	14/08/14								1	499.927,81			ALVARO
13-002	Rehabilitación del Palacio de los Marqueses de Recaño para centro del Patrimonio Bibliografico y Documental Gaditana OBRA MENOR	26/03/14 N.F. 4-4-14	02/05/14	02/05/14	28/05/14	13/06/14	16/06/14 NEG. 01/09/14 POS.				1,5	32.733,98	26.161,84	DERRIBOS SUR,S.L.	Juan Manuel Felipe
13-030	Arreglo de Bóveda en Fdez Ladreda. OBRA MENOR		14/02/14	14/02/14	17/03/14	28/03/14 DECRETO	07/04/14			26/06/14	1+ 20 D	44.796,38 €	37.497,90	BUTRON ORTIZ, S.L.	Manolo
13-043	Proyecto de reurbanización de la calle San Juan	18/07/13									5	97.841,21			ENVIADO ACASA
13-055	Actuaciones en el Museo de Las Cortes	10/09/13	05/09/14								2	29.482,11			JUAN MANUEL ENVIADO A MUSEO
13-061	Urbanización de la C/Tte. Andujar. Tramo C/Público-Cuesta de las Calesas	10/02/14									4	186.280,04			Alvaro
13-062	Urbanización de la C/Mirador. Tramo C/Público-Cuesta de las Calesas	10/02/14									4	158.412,61			Alvaro
14-001	Contratación de suministro de fabricación de 4 cureñas históricas para cañones en las fortificaciones de Cádiz. OBRA MENOR		21/03/14	09/05/14							1	25.000,00	17.835,40	FCO MARQUEZ CARMONA, S.L.	Jose Mª Gener
14-016	Proyecto de adecuación de local para centro de distribución en centro de empresas Nido	23/06/14	27/06/14								1	31.860,70			Felipe
14-017	Demolición del módulo de la escuela de Vela del antiguo Club Alcázar OBRA MENOR.	02/04/14	02/05/14	02/05/14	04/06/14	20/06/14					1	6.124,12	4.416,50	JMR	Felipe
14-021	MEMORIA VALORADA Actuación en la zona ajardinada, junto al acceso principal y revestimientos en interior de la nave nº 1 depósitos de tabaco.	02/05/14	30/05/14	27/06/14 PROV.							1	106.511,54	78.444,37	JMR	ALEJANDRO Y MANOLO
14-022	Urbanización c/Buenos Aires, tramo I, desde la Glorieta de la Alameda Apodaca a cruce de c/Calderón de la Barca.					11/07/14								CONST. ROS ZAPATA,S.A.	ALEJANDRO
14-034	ENCOMIENDA CONTROL ADJ. CONCESIÓN LOCAL EXTERIOR BALUARTE DE CANDELARIA, DESTINADO A CENTRO MUSICAL Y CULTURAL (ACUERDO 23-5-14)				10/02/14										Juan Manuel
14-036	Memoria Proyecto Básico y Ejecución de Local para Centro Social en antiguos Depósitos de Tabaco	13/08/14	05/09/14								4	53.579,43			Felipe

